

Práce firmy GASCONTROL, společnost s r.o. při výstavbě Hyundai Nošovice za rok 2007/2008

Hlavní zakázkou byla:

1) Výstavba nové Předávací stanice zemního plynu a VVTL plynovod.

Jedná se o novou předávací a regulační stanici s regulací VVTL na VTL výstup a regulaci VTL na výstupní STL napojení průmyslové zóny.

Parametry: VVTL 1,5 až 5,7 MPa, VTL 1,3 až 2,2 MPa, STL 300kPa,

Výkon: max 40.000Nm³/h.

VVTL plynové připojení: ocelové potrubí ø323,9x8 materiál L360NB délka 169m

Stavební objekt stanice s kotelnou, záložním zdrojem a místností telemetrie má půdorys 20 x 13 m. Zpevněné plochy s oplocením a zabezpečením mají rozměr 33 x24 m.

Předání staveniště proběhlo 15. 8. 2007 a zkušební provoz stanice byl zahájen 30.11.2007

Průběžná doba výstavby byla zkrácená o 1,5 měsíce na 3,5 měsíců.

Investor: Severomoravská plynárenská, a.s.

2) 2 x přípojky zemního plynu s technologií a objekty měření

o rozměrech 11,2 x 3,1 x 2,9 m a 2,7 x 0,8 x 1,9m

Investor: Severomoravská plynárenská, a.s.

3) Regulační řada STL – STL 10.000 Nm³/h

Jedná se o novou měřicí a regulační řadu o dvou větvích A₁ STL 300 kPa na STL 30kPa výkonu 10.000Nm³/h a A₂ – STL 300kPa na STL 30 kPa a výkonu 65 Nm³/h.

Na dílně vyrobená reg. řada byla smontována na +11,5m v budově lakovny HYUNDAI

Průběžná doba plnění: 1,5 měsíce

Investor: Asset Management Co., Ltd.

4) Rozvody Zemního plynu, Požární vody a Pitné vody vč. napojení v areálu Hyundai

Jedná se o : STL plynovod 775 m d 315 SDR 17 z HDPE

Rozvod pitné vody 340 m d 315 SDR 17 z HDPE

720 m d 315 SDR 17 z HDPE

Průběžná doba plnění: 3 měsíce

Investor: Asset Management Co., Ltd.